

Szczecin, dn. 25.03.2020r.

## PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

W obiekcie: ZCO w Szczecinie przy ul.Strzałowskiej 22 – pracownia akceleratora (pom. nr 24)  
w budynku Radioterapii

Pomiarów dokonano przyrządem pomiarowym Lutron typ AM-4201 nr seryjny L640920.

| Nazwa pomieszczenia i wymiary                    | Miejsce pomiaru    |                   | Nawiew [m³/h] |           | Wywiew [m³/h] |           | Ilość wymian |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------|
|                                                  | Nazwa              | Wymiar [mm]       | Projektow.    | Zmierzony | Projektow.    | Zmierzony | Nawiew       | Wywiew |
| Bunkier akceleratora pow. 52,7m²<br>pom. nr 24/1 | kratka sufitowa W2 | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 44        |              |        |
|                                                  | kratka sufitowa W3 | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 132       |              |        |
|                                                  | kratka ścienna W4  | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 132       | 7            | 7      |
|                                                  | kratka ścienna W5  | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 176       |              |        |
|                                                  | kratka ścienna W6  | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 265       |              |        |
|                                                  | kratka ścienna W7  | 1 sztuka 350x350  |               | -----     |               | 265       |              |        |
|                                                  | kratka ścienna N2  | 1 sztuka 300x800  |               | 470       |               |           |              |        |
|                                                  | kratka ścienna N3  | 1 sztuka 300x800  |               | 533       |               |           |              |        |
| Sterownia pow. 20,4m²<br>pom. nr 24/2            | kratka sufitowa N1 | 1 sztuka 500 x500 |               | 185       |               | -----     |              |        |
|                                                  | kratka sufitowa W1 | 1 sztuka 500x500  |               | -----     |               | 180       | 3,5          | 3,5    |

Pomiarów dokonano w oparciu o normę PN-EN 12599-2002 AC;2004

Pomiary wykazały prawidłowe działanie wentylacji mechanicznej zgodne z założonymi parametrami.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK ROBÓT  
SANITARNYCH  
Ireneusz Spradziński  
upr. bud. nr. 75/Sz/92  
upr. bud. nr. 135/Sz/91